

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

«Ремонт дороги ул. Полевая д. Главатских»

1. Населенный пункт, улица:
Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Главатских, ул. Полевая
2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

Наименование	План	Факт ✓	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	450 062,86 руб.	364 551,08 руб.	85 511,78 ✓
Денежные вклады участников – всего,	400 000 руб.	364 551,08 руб.	85 551,78
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	400 000,00 руб. ✓	324 000,24 руб. ✓	75999,76 ✓
вклад населения (жителей) в денежной форме	50 062,86 руб. ✓	40 550,84 руб. ✓	9512,02 ✓
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	0	0	0
Неденежные вклады участников – всего,	0	0	0
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме	0	0	0
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме	0	0	0

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:
Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:
Муниципальный контракт № 0813500000124011078 от 23.07.2024 года. Общая сумма
экономии по торгам составила 85 551 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят один
рубль) 78 копеек.

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: опсыпка дорги щебнем лопатами, окашивание вдоль дороги
триммером, дальнейшее содержание дороги.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен _____
_____ **завершен полностью** _____ .

(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: ---


8. Дата:

начала осуществления проекта - март 2024 года;

ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2024 года.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник территориального отдела
Невоструева Светлана Александровна
(Ф.И.О.)


(подпись)


Инициативная группа:


Председатель инициативной группы:

1. Перминов Василий Виссарионович
(Ф.И.О.)


(подпись)

члены инициативной группы:

1.  Баженова Надежда Макаровна

2.  Максимов Александр Аркадьевич

Дата 06.11.2024